

## 2021年、スタートしました！

こんにちは！新しい年が明け、早1か月が過ぎようとしています。進学の皆さんは、いよいよ受験シーズン本番ですね。次々と新型コロナに関する緊急事態宣言が出されており、岡山も他人事ではありません。対策をしっかりと、万全の体調で臨んでください！芦野組は去年から続いている2つの工事が順調に進んでいます♪今月はその進捗状況をお伝えしますね(^o^)/



### 工事の進捗状況



一つ目は「ため池の堤体工事」です。10月にご紹介した時には、まだ表面の積石を撤去している段階でした。

堤体は今、掘削で元の半分くらいの大きさになっています。ここから新しい土を盛って、より頑丈な堤体に仕上げていきますよ♪写真右上の筈堀（はずぼり）という溝になっている部分から盛土をしていきます。また、写真左上には新しい洪水吐（こうずいばき）の一部がコンクリートで作られています。まだ全長の3分の1くらいですかね～。増えすぎた水はこの洪水吐を通して外の水路へと流されます。コンクリートの壁は高さが約4mもあるんですよ！



筈堀

コンクリート  
構造物

ため池工事

堤体

橋撤去工事

クレーン  
旋回中

橋が  
なくなつた！

二つ目は「橋歩道部撤去工事」です。こちらは前回、仮設橋を作っている途中でした。現在は既設橋の撤去に取りかかっています、すでに半分くらいがなくなりました。写真でも奥側部分の橋がないのが確認できますでしょうか？全長75m程の橋ですが、1本約12mの長さに切断して撤去しています。橋上部の撤去が終わったら、最後には川に刺さっている橋脚も引き抜いて撤去します。作業の進行具合もとても順調です♪撤去後は車道の拡幅工事が行われる予定で、通行量の多い道がより便利で快適になると思います♥

工事の詳しい内容は、どちらもホームページの工事ブログで更新していますので、よろしければ是非ご覧ください。今年も1年、皆さんに土木の魅力をお伝えしていける様子ががんばりますので、どうぞよろしくお願いたします！

